

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского округа Кинель

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2015 № 1167

Об утверждении отчета об
исполнении муниципальной
программы городского округа
Кинель «Стимулирование развития
жилищного строительства в
городском округе Кинель на 2011-
2015 годы» за 2014 год


В соответствии с постановлением администрации городского округа Кинель от 07.03.2014г. № 710 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Кинель»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы городского округа Кинель «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Кинель на 2011-2015 годы» за 2014 год, утверждённой постановлением администрации городского округа Кинель от 28.03.2011г. №924, за 2014 год (прилагается).
2. Опубликовать настоящий отчет на официальном сайте городского округа Кинель в сети Интернет.

Глава администрации

Фокина 21384



А.А.Прокудин

Утверждено
 постановлением администрации
 городского округа Кинель
 от 30.03.2015 № 1162

ОТЧЕТОВ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ, за 2014 год

Муниципальная программа городского округа Кинель Самарской области «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Кинель на 2011-2015 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Кинель от 28.03.2011г. №924									
№ п/п	Наименование мероприятия, № подпункта	План по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждому финансовому году			Факт по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждому финансовому году			Исполнитель	
		всего	за счет средств бюджета городского округа	за счет иных источников	всего	за счет средств бюджета городского округа	за счет иных источников		
1	Разработка проектно-сметной документации и реконструкция (строительство) улично-дорожной сети	1 927,0	1 927,0	0,0	1 927,0	1 927,0	0,0	Управление архитектуры и градостроительства	Управление архитектуры и градостроительства
2	Внесение изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки городского округа Кинель	991,0	991,0	0,0	700,0	700,0	0,0	Управление архитектуры и градостроительства	Управление архитектуры и градостроительства
3	Проведение инвентаризации и внесения границ населенных пунктов в ЕГРП	5 900,0	5 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Управление архитектуры и градостроительства	Управление архитектуры и градостроительства
	ИТОГО	8 818,0	8 818,0	0,0	2 627,0	2 627,0	0,0		

Приложение к отчету об исполнении
муниципальной программы
«Стимулирование развития жилищного
строительства в городском округе
Кинель на 2011-2015 годы»

**Пояснительная записка
к отчету об исполнении муниципальной программы городского округа
Кинель «Стимулирование развития жилищного строительства в
городском округе Кинель на 2011-2015 годы» за 2014 год**

Муниципальная программа городского округа Кинель Самарской области «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Кинель на 2011-2015 годы» утверждена постановлением администрации городского округа Кинель от 28.03.2011г. №924 (далее - Программа) в целях создания условий для развития жилищного строительства на территории городского округа Кинель.

Общий объем финансирования по Программе составляет 84 730,0 тыс.руб., в том числе:

- за счет средств бюджета г.о. Кинель – 20 392,1 тыс.руб., из них в 2014 году – 8 818,0 тыс.рублей;

Из предусмотренных Программой на 2014 год финансовых средств в размере 8 818,0 тыс.рублей освоено 2 627,0 тыс.рублей, что составляет 29,8%. Отклонение составляет 6 191,0 тыс.рублей, из них:

- 291,0 тыс.рублей – сумма не исполненных обязательств по внесению изменений в Генеральный план городского округа Кинель;

- 5 900,0 тыс.рублей – сумма неисполненных обязательств по муниципальному контракту «Проведение инвентаризации и внесении границ населенных пунктов в ЕГРП». Работы по инвентаризации произведены в 2014 году, но плата по условиям муниципального контракта производится после получения подтверждения из Росреестра. Подтверждение поступило в начале января 2015 года. Таким образом, снятие бюджетных обязательств в 2014 году не представлялось возможным.

В рамках Программы разработана проектно-сметная документация на реконструкцию дорожного покрытия по ул.Герцена, проведены работы по подготовке изменений в Генеральный план городского округа Кинель, проведена инвентаризация границ городского округа Кинель и постановка их на учет в ЕГРП.

Результаты достижения показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход реализации муниципальной программы представлены в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Наименование индикатора	Ед. изм.	Значения целевых индикаторов		Степень достижения целевых индикаторов, %
			Плановые значения по Программе	Фактически достигнутые значения	
1	Годовой объем ввода жилья	тыс. кв. м. общей площади жилья	34,7	42,4	122,2
2	Обеспеченность населения жильем	кв. м. на человек	28,9	26,1	90,3
3	Коэффициент доступности жилья для населения	лет	5,23	5,45	104,2